



San Gaspar Ixchil, 09 de septiembre de 2024
Oficio No. 86-2024.DMP-IXCHIL


Licenciado Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN
Guatemala, Guatemala
Presente.


De la manera más atenta me permito presentarle un saludo de parte de la
Municipalidad de San Gaspar Ixchil, Departamento de Huehuetenango, deseándole
éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para entrega del Segundo Informe Cuatrimestral de
avance de metas físicas y financieras, comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto
de 2024

No dudando de su atención y colaboración a la presente.

Muy agradecido,


Juan Ramirez Pérez
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Gaspar Ixchil.



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE GUATEMALA
Hora: 16:55 Firmar: 

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL**

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:34

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, potenciar y promover la Inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carreteras y caminos terciarios | Kilometro | Meta física | 0 | 45 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | | Ejecución fina | 0 | 72750 | 62450 | 0 | 125200 | 31.3% | 125200 | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 320405-CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Kilometro | Meta física | 45 | 45 | 0 | Ejecución física | | 5 | 5 | | 10 | 22.22% | 10 | 22.22% | 22.22% | 22.22% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 72750 | 52450 | 0 | 125200 | 31.3% | 125200 | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 320771-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 970 | 200 | 2 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 800000 | 108400 | 3 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320783-AMPLIACION PARQUEO COMUNAL ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 1310 | 1310 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 318764-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PIEDRA LABRADA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 1220 | 1221 | 1 | Ejecución física | | 500 | 600 | 120 | 1220 | 99.92% | 1220 | 99.92% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 1000000 | 1258827.03 | 3 | Ejecución financiera | 0 | 509050 | 570854.02 | 128223.01 | 1208127.03 | 95.97% | 1208127.03 | 95.97% | 120.81% | 120.81% |
| 317886-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 1820 | 1820 | 0 | Ejecución física | 800 | 600 | | 420 | 1820 | 100% | 1820 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 1500000 | 1755774 | 2 | Ejecución financiera | 749750 | 618400 | 0 | 387124 | 1755274 | 99.97% | 1755274 | 99.97% | 117.02% | 117.02% |
| 320329-APOYO VEHICULOS Y RETRO EXCAVADORA SAN GASPAR SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Mes | Meta física | 12 | 18 | 1 | Ejecución física | | | 1 | 3 | 4 | 22.22% | 8 | 44.44% | 33.33% | 66.67% |
| | | Meta financiera | 125000 | 195800 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 24500 | 88500 | 113000 | 57.77% | 138000 | 70.55% | 90.4% | 110.4% |
| 313432-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LETRERO A ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 2558 | 2558 | 0 | Ejecución física | | | | 100 | 100 | 3.91% | 100 | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| | | Meta financiera | 2000000 | 2121600 | 3 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 9300 | 100000 | 109300 | 5.15% | 109300 | 5.15% | 5.47% | 5.47% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LA VEGA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro lineal | Meta física | 760 | 760 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 2576880 | 2576880 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL**

Fecha y Hora: 6/09/2024 12:34

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|---|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carreteras y caminos terciarios | Kilometro | Meta física | 0 | 45 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiero | 400000 | 400000 | | Ejecución financiera | 0 | 72750 | 52450 | 0 | 125200 | 31.3% | 125200 | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 320405-CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Kilometro | Meta física | 45 | 45 | 0 | Ejecución física | | 5 | 5 | | 10 | 22.22% | 10 | 22.22% | 22.22% | 22.22% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 72750 | 52450 | 0 | 125200 | 31.3% | 125200 | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 320771-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 970 | 200 | 2 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 800000 | 106400 | 3 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320783-AMPLIACION PARQUEO COMUNAL, ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 1310 | 1310 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 318764-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PIEDRA LABRADA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 1220 | 1221 | 1 | Ejecución física | | 500 | 600 | 120 | 1220 | 99.92% | 1220 | 99.92% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 1000000 | 1258827.03 | 3 | Ejecución financiera | 0 | 509050 | 570854.02 | 128223.01 | 1208127.03 | 95.97% | 1208127.03 | 95.97% | 120.81% | 120.81% |
| 317888-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 1820 | 1820 | 0 | Ejecución física | 800 | 600 | | 420 | 1820 | 100% | 1820 | 100% | 100% | 100% |
| | | Meta financiera | 1500000 | 1755774 | 2 | Ejecución financiera | 749750 | 818400 | 0 | 387124 | 1755274 | 99.97% | 1755274 | 99.97% | 117.02% | 117.02% |
| 320329-APOYO VEHICULOS Y RETRO EXCAVADORA SAN GASPAR SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Mes | Meta física | 12 | 18 | 1 | Ejecución física | | | 1 | 3 | 4 | 22.22% | 8 | 44.44% | 33.33% | 66.67% |
| | | Meta financiera | 125000 | 195600 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 24500 | 88500 | 113000 | 57.77% | 138000 | 70.55% | 90.4% | 110.4% |
| 313432-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARA JE EL LETRERO A ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 2558 | 2558 | 0 | Ejecución física | | | | 100 | 100 | 3.91% | 100 | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| | | Meta financiera | 2000000 | 2121600 | 3 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 8300 | 100000 | 109300 | 5.15% | 109300 | 5.15% | 5.47% | 5.47% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LA VEGA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro lineal | Meta física | 760 | 760 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 2576880 | 2576880 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL

Fecha y Hora: 6/09/2024 09:28

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1000000 | 10947.97 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 319483-AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1000000 | 10947.97 | 2 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | Documento | Meta física | 0 | 0 | 0 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% | 4 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 2152400 | 2356899.70 | | Ejecución fina | 215399.30 | 23884.21 | 365034.15 | 203397.97 | 807715.63 | 34.27% | 807715.63 | 34.27% | 37.53% | 37.53% |
| Dirección y Coordinación | Documento | Meta física | 12 | 13 | 1 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 2152400 | 2356899.70 | 2 | Ejecución financiera | 215399.30 | 23884.21 | 365034.15 | 203397.97 | 807715.63 | 34.27% | 807715.63 | 34.27% | 37.53% | 37.53% |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano | Familia | Meta física | 0 | 150 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 6600000 | 6209810 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 4.75% | 295000 | 4.75% | 4.47% | 4.47% |
| 313433-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Kilometro | Meta física | 5000 | 5000 | 0 | Ejecución física | | | | 5 | 5 | 0.1% | 5 | .1% | 0.1% | .1% |
| | | Meta financiera | 6600000 | 6209810 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 4.76% | 295000 | 4.76% | 4.47% | 4.47% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL

Fecha y Hora: 6/00/2024 09:28

| Producto/intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de alcantarillado | Familia | Meta física | 0 | 4118 | 2 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiero | 6626266 | 6626266 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA LA CUMBRE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Metro lineal | Meta física | 6000 | 6000 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 6626266 | 6626266 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi | Familia | Meta física | 0 | 12 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiero | 180000 | 180000 | | Ejecución fina | 4145.01 | 667.19 | 59095.77 | 4145.01 | 68052.98 | 37.81% | 111460.20 | 61.92% | 37.81% | 61.92% |
| 320645-CONSERVACION URBANIZACION RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| | | Meta financiera | 180000 | 180000 | 0 | Ejecución financiera | 4145.01 | 667.19 | 59095.77 | 4145.01 | 68052.98 | 37.81% | 111460.20 | 61.92% | 37.81% | 61.92% |
| Eje Katun: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios) | Familia | Meta física | 0 | 250 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiero | 400000 | 418550 | | Ejecución fina | 24896.82 | 18992.72 | 54474.82 | 47334.61 | 145698.97 | 34.81% | 256030.04 | 61.17% | 36.42% | 64.01% |
| 320320-APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANERIA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Kilometro | Meta física | 45 | 45 | 2 | Ejecución física | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 33.33% | 28 | 62.22% | 33.33% | 62.22% |
| | | Meta financiera | 400000 | 418550 | 3 | Ejecución financiera | 24896.82 | 18992.72 | 54474.82 | 47334.61 | 145698.97 | 34.81% | 256030.04 | 61.17% | 36.42% | 64.01% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL**

Fecha y Hora: 08/02/2024 09:25

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Meta física/financiera | Total Anual | Vigente | Regra gramática | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Ejecución Física Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al Tercer Cuatrimestre | % Ejecución Acumulado al Tercer Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance Edu. Cuatrimestre (Meta Educativa) | % Ejecución Acumulado al Tercer Cuatrimestre (Meta Educativa) |
|--|------------------|------------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------|---------|--|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Ojo Ratón: Director para la gestión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2030, reducir en un mínimo de 20 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Mayas, K'iche' y Guatemaltecos, y la anemia con déficit en el área rural | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres en el área rural con ingresos reducidos para el hogar (MARR) | Personas | Meta física | 0 | 0 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 60000 | 60000 | | Ejecución financiera | 0 | 6362.60 | 0 | 0 | 6362.60 | 10.60% | 6362.60 | 10.60% | 10.60% | 10.60% |
| 320278 CAPACITACIÓN ASISTENCIAL TÉCNICA DIRIGIDA A MUJERES DE SAN GABRIEL, HUEHUETENANGO | Evento | Meta física | 0 | 0 | 0 | Ejecución física | | 2 | | | 2 | 20% | 2 | 25% | 25% | 25% |
| | | Meta financiera | 60000 | 60000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 6362.60 | 0 | 0 | 6362.60 | 10.60% | 6362.60 | 10.60% | 10.60% | 10.60% |
| Ojo Ratón: Director para la gestión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todos los niños y todas las niñas tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar | Personas | Meta física | 00 | 00 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | | Ejecución financiera | 18020 | 23940 | 18020 | 21280 | 82480 | 27.62% | 166106.39 | 61.96% | 41.23% | 77.66% |
| 320338 APOYO A LA EDUCACION DIFERENTE COMUNIDALER SAN GABRIEL, HUEHUETENANGO | Mes | Meta física | 12 | 16 | 2 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20.07% | 0 | 53.33% | 33.33% | 60.07% |
| | | Meta financiera | 200000 | 206600 | 2 | Ejecución financiera | 18020 | 23940 | 18020 | 21280 | 82480 | 27.62% | 166106.39 | 61.96% | 41.23% | 77.66% |
| 320274 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CONTON SAN GABRIEL, HUEHUETENANGO | Metro | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1000000 | 880720 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320278 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABERIO TULCJ SAN GABRIEL, HUEHUETENANGO | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1000000 | 1000000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL

Fecha y Hora: 6/09/2024 09:28

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas Fisca/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución Fisca/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|------------------------|---------------|---------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria | Persona | Meta Fisca | 10 | 10 | 0 | Ejecución fisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta Financier | 338000 | 336000 | | Ejecución fina | 49550 | 87582 | 0 | 24920 | 182052 | 47.94% | 268956 | 79.57% | 47.94% | 79.57% |
| 333570-APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREATIVOS SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Evento | Meta Fisca | 10 | 10 | 1 | Ejecución Fisca | 1 | 1 | | 1 | 3 | 30% | 6 | 60% | 30% | 60% |
| | | Meta Financiera | 336000 | 336000 | 2 | Ejecución financiera | 49550 | 87582 | 0 | 24920 | 182052 | 47.94% | 268956 | 79.57% | 47.94% | 79.57% |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de ho | Evento | Meta Fisca | 0 | 12 | 0 | Ejecución fisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta Financier | 125000 | 125000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320410-CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION VARIAS COMUNIDADES SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO | Mes | Meta Fisca | 12 | 12 | 0 | Ejecución Fisca | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta Financiera | 125000 | 125000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Pedro P. ...
Alcalde Municipal

